

2018 - Obra concluída: Escola Estadual Pandiá Calógeras

23 de Março de 2016 , 15:20

Atualizado em 30 de Setembro de 2018 , 11:55

Fase I - Obra de reforma geral, restauração do prédio principal e dos anexos, incluindo todo o revestimento, cobertura, restauração das esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e rede de lógica; adaptações contemplando acessibilidade, pintura, pátios, passeio público e paisagismo. A primeira etapa das obras de reforma e restauração iniciou-se em 11 de agosto de 2014, foi paralisada em 12 de janeiro de 2015, reiniciada em julho/2015 e concluída em 18 de janeiro de 2016. O Prédio, tombado pelo patrimônio cultural do município de Belo Horizonte, com área total construída de 9,12 mil metros quadrados, recebeu investimentos de R\$ 6,49 milhões.

Fase II - Construção de passeios públicos, muro de arrimo, piso do estacionamento; pinturas de áreas externas; jardinagem, instalação de caixa de água para atender a cozinha; término de recomposição de ladrilhos históricos, conclusão das instalações elétricas, hidráulicas, de lógica entre outras intervenções para a conclusão do projeto de reforma e restauração da unidade. A obra teve início em 26 de setembro de 2016, e foi concluída em 19 de maio de 2018, com valor do contrato de R\$ 3,38 milhões.

Maio/2018 - Foto Mércia Lemos - SETOP/MG



[Banco de imagens](#)

Programa relacionado

Não há itens para os filtros especificados.

[Enviar para impressão](#)