

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessores	Fevereiro 2015							Março 2015							Abri													
						06	09	12	15	18	21	24	27	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04								
1	PROJETO - ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA TRONCAL DE SARZEDO	34 dias?	Sex 13/02/15	Qua 01/04/15																													
2	ESTRUTURAS METALICA	25 dias	Sex 13/02/15	Qui 19/03/15																													
3	CONFEÇÃO DAS GRADES	10 dias	Sex 13/02/15	Qui 26/02/15																													
4	INSTALAÇÃO DAS GRADES	11 dias	Sex 27/02/15	Sex 13/03/15	3																												
5	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MERGÊNCIA	4 dias	Seg 16/03/15	Qui 19/03/15	4																												
6	ALVENARIA	1 dia?	Seg 16/03/15	Seg 16/03/15																													
7	ALTERAÇÃO DOS DUTOS DE CE	1 dia?	Seg 16/03/15	Seg 16/03/15	4																												
8	ALTERAÇÃO DOS DUTOS DE EL	1 dia?	Seg 16/03/15	Seg 16/03/15	4																												
9	REPOSICIONAMENTO DAS CAIXAS DE CE E EL	1 dia?	Seg 16/03/15	Seg 16/03/15	4																												
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	26 dias?	Sex 13/02/15	Sex 20/03/15																													
11	LEVANTAMENTO E ADQUIÇÃO DOS MATERIAIS	1 dia?	Sex 13/02/15	Sex 13/02/15																													
12	REFAZER CABEAMENTO ESTRUTURADO	1 dia?	Ter 17/03/15	Ter 17/03/15	6																												
13	REFAZER CABEAMENTO ELETRICO	1 dia?	Qua 18/03/15	Qua 18/03/15	12																												
14	ALARME DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1 dia?	Qui 19/03/15	Qui 19/03/15	13																												
15	DENAI LIGAÇÕES ELETRICAS	1 dia?	Sex 20/03/15	Sex 20/03/15	14																												
16	INSTALAÇÃO DAS PORTAS	9 dias	Sex 20/03/15	Qua 01/04/15																													
17	QUADRO DAS PORTAS	5 dias	Sex 20/03/15	Qui 26/03/15	5																												
18	INSTALAÇÃO DOS VIDROS	2 dias	Sex 27/03/15	Seg 30/03/15	17																												
19	LIGAÇÕES ELETRICAS	2 dias	Ter 31/03/15	Qua 01/04/15	18																												

Projeto: PROJETO - ADEQUAÇÃO D.
Data: Sex 13/02/15

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	